



Lien sur le site

AVIS DES TRAVAUX

TRANSFORMATION D'UN APPARTEMENT ET REFECTION DE LA TOITURE
Grand-Rue 35 – 1844 Villeneuve



PLANNING D'INTERVENTION (dates approximatives sous réserve d'imprévus)

<u>Travaux</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>
Désamiantage	06.06.2024	07.06.2024
Pose Echafaudages	13.06.2024	14.06.2024
Démontage radiateurs et appareils sanitaires	10.06.2024	14.06.2024
CHARPENTE	17.06.2024	14.10.2024
Démontage intérieur	17.06.2024	03.07.2024
Démontage et Pose charpente	04.07.2024	16.07.2024
Sous couverture / modification poutraison	15.07.2024	26.07.2024
Vacances d'été	29.07.2024	18.08.2024
Ferblanterie / Couverture	19.08.2024	06.09.2024
Isolation toiture / pare vapeur	19.08.2024	23.08.2024
Châssis et revêtement intérieur	26.08.2024	04.10.2024
Finitions	07.10.2024	18.10.2024
TRAVAUX INTERIEUR		
Lissage, peinture	21.10.2024	08.11.2024
Parquet, carrelage	04.11.2024	22.11.2024
Menuiserie, cuisine	25.11.2024	29.11.2024
Démontage Echafaudages	02.12.2024	05.12.2024